

Rapport Deborah2

Projectcode: BDDL

Datum Rapport: 30-07-2014

Omschrijving project: IVO Donkerelaan 285

Opdrachtgever: AAG Adviesgroep BV

Projectleider: SW

Totaal aantal boringen: 5

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 35

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	BDDL	5

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	5	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	SW/SK	5

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	19-9-2013	5

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	103006.8	nvt
Max.	103028.32	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	491466.25	nvt
Max.	491539.3	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
3	1 m	5

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	5

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	25A	5

KMOV - Hoogte maaiveld in meters		
----------------------------------	--	--

<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	3.53	nvt
Max.	4.15	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	5

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MWP	waterpas	5

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
3	1 dm	5

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	70	nvt
Max.	400	nvt

KRL - Raailetter		
<i>Code</i>	<i>Raailetter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	5

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	5

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AV	archeologie - verkenning	5

KLK - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
OV	overige (cultuur)	5

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
X	geen	5

KPV - Provincie		
<i>Code ▼</i>	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NNH	Noord-Holland	5

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Bloemendaal	5

KPN - Plaatsnaam		
<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Bloemendaal	5

KOG - Opdrachtgever		
Code	Opdrachtgever ▼	Aantal
nvt	AAG Adviesgroep BV	5

KUV - Uitvoerder(s)		
Code	Uitvoerder(s) ▼	Aantal
nvt	RAAP West	5

KOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	5

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	BDDL	35

GBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	5	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
Code ▼	Aard bovengrens	Aantal
-	niet ingevuld	11
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	20
SA	abrupt (<0,3 cm)	4

GOG - Ondergrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	11
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	20
SA	abrupt (<0,3 cm)	4

GKL - Kleur		
Code ▼	Kleur	Aantal
DU	donkerbruin	1
DUY	donkerbruingrijs	4
LEY	lichtgeelgrijs	7
LUY	lichtbruingrijs	8
LY	lichtgrijs	9
U	bruin	1
UY	bruingrijs	4
Y	grijs	1

LGS - Grondsoort		
Code ▼	Grondsoort	Aantal

V	veen	2
Z	zand	33

LBM - Bijmengsels

Code ▼	Bijmengsels	Aantal
km	mineraalarm	1
s1	zwak siltig	24
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	2
s1/h2	zwak siltig / matig humeus	2
s2	matig siltig	2
s2/g1	matig siltig / zwak grindig	1
s2/h2	matig siltig / matig humeus	2
z1	zwak zandig	1

LSL - Sublaag

Code ▼	Sublaag	Aantal
-	niet ingevuld	29
zb	zandbrokken	6

LVS - Veensoort

Code ▼	Veensoort	Aantal
-	niet ingevuld	33
BV	bosveen	2

LMC - Consistentie

Code ▼	Consistentie	Aantal
-	niet ingevuld	31
LOS	los (alleen zand en veen)	3
NOR	normaal (alleen zand en veen)	1

LZM - Mediaan zandfractie

Code ▼	Mediaan zandfractie	Aantal
-	niet ingevuld	2
MF	matig fijn	33

LSR - Schelpenresten

Code ▼	Schelpenresten	Aantal
-	niet ingevuld	28
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	7

LPR - Plantenresten

Code ▼	Plantenresten	Aantal
-	niet ingevuld	31
HO2	weinig hout (1-10%)	2
WO1	spoor wortelresten (0-1%)	2

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad

Code ▼	Kalkgehalte/zuurgraad	Aantal
0	niet beschreven	10
1	kalkloos	16
3	kalkrijk	9

LLI - Litho interpretatie

Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	20
ODD	oude duinafzettingen	15

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	18
NASC	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl	15
NIHO	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket	2

BBH - Bodemhorizont		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	35

BFM - IJzer / mangaan		
<i>Code ▼</i>	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	27
FE1	enkele Fe-vlekken	8

BOR - Oxidatie / reductie		
<i>Code ▼</i>	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	35

BBI - Bodem interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	15
BV	bouwvoor	3
GB	gebioturbeerd	2
OP	opgebrachte grond	8
XX	verstoord	7

AHK - Houtskool		
<i>Code ▼</i>	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

ARL - Verbrande klei / leem		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

AOB - Onverbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

AVB - Verbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

AAW - Aardewerk		
<i>Code ▼</i>	<i>Aardewerk</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

AVS - Vuursteen		
<i>Code ▼</i>	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	35

AGK - Gebroken kwarts		
<i>Code ▼</i>	<i>Gebroken kwarts</i>	<i>Aantal</i>

0	afwezig	35
---	---------	----

AFO - Fosfaatvlekken

Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	35

APA - Archeologisch bouwpuin

Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	35

APO - Puin onbekend

Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	30
1	enkel fragment	3
2	fragmenten	1
5	ondoordringbaar	1

AOV - Archeologisch materiaal overig

Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	35

ADB - Begindatering archeologisch pakket

Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	35

ADE - Einddatering archeologisch pakket

Code ▼	Einddatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	35

AAI - Archeologische interpretatie

Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	35

LOM - Opmerking

Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	25
nvt	gevekt	7
nvt	grindje	1
nvt	leiste	1
nvt	z.b. kalkrijk	1

Overige Meta-informatie