

Rapport Deborah2

Projectcode: LDFH

Datum Rapport: 21-12-2018

Omschrijving project: Volkstuinen

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectleider: KW

Totaal aantal boringen: 24

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 170

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	LDFH	24

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	2	nvt
Max.	25	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	SW	12
nvt	TVR	3
nvt	TVR/NC	9

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	07-08-2015	12
nvt	11-08-2015	12

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	83823,63	nvt
Max.	83967,43	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	452811,13	nvt
Max.	453034,74	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
5	1 cm	24

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	24

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal

nvt	30G	24
-----	------------	----

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	-0,02	nvt
Max.	0,64	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	24

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MDGP	GPS	24

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
4	1 cm	24

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	95	nvt
Max.	240	nvt

KRL - Raailetter		
<i>Code</i>	<i>Raailetter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	21
nvt	1	3

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	3
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	21

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	3
AV	archeologie - verkenning	21

KLK - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	3
OV	overige (cultuur)	21

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	3
M	matig	21

KPV - Provincie		
<i>Code ▼</i>	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NZH	Zuid-Holland	24

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Leidschendam-Voorburg	24

KPN - Plaatsnaam		
<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Voorburg	24

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Gemeente Leidschendam-Voorburg	24

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s)</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP West	24

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	3
nvt	13	1
nvt	14	2
nvt	16	1
nvt	18	2
nvt	19	2
nvt	20	1
nvt	24	1
nvt	26A	1
nvt	27	1
nvt	28	1
nvt	29	2
nvt	33A	1
nvt	36	1
nvt	49a	1
nvt	51	1
nvt	53	1
nvt	55	1

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	LDFH	170

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	2	nvt
Max.	25	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

DI	diffuus (3-10 cm)	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	55
SA	abrupt (<0,3 cm)	43

GOG - Ondergrens laag in cm

GAO - Aard ondergrens

Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	63
DI	diffuus (3-10 cm)	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	55
SA	abrupt (<0,3 cm)	43

GKL - Kleur

Code ▼	Kleur	Aantal
-	niet ingevuld	2
DU	donkerbruin	7
DUY	donkerbruingrijs	32
DUZ	donkerbruinzwart	1
DY	donkergrijs	12
DYU	donkergrijsbruin	7
EY	geelgrijs	3
LE	lichtgeel	4
LEY	lichtgeelgrijs	4
LUY	lichtbruingrijs	15
LY	lichtgrijs	21
U	bruin	5
UY	bruingrijs	16
Y	grijs	34
YU	grijsbruin	6
ZU	zwartbruin	1

LGS - Grondsoort

Code ▼	Grondsoort	Aantal
K	klei	55
V	veen	12
Z	zand	103

LBM - Bijmengsels

Code ▼	Bijmengsels	Aantal
k1	zwak kleiig	2
k3	sterk kleiig	3
km	mineraalarm	5
kx	kleiig	1
kx/h2	kleiig / matig humeus	6
s1	zwak siltig	25
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	3
s2	matig siltig	18
s2/g3	matig siltig / sterk grindig	1
s2/h1	matig siltig / zwak humeus	7
s2/h2	matig siltig / matig humeus	38
s2/h3	matig siltig / sterk humeus	1
s3/h1	sterk siltig / zwak humeus	1
s3/h2	sterk siltig / matig humeus	2
s4	uiterst siltig	14
s4/h1	uiterst siltig / zwak humeus	6
z1	zwak zandig	11
z1/g1	zwak zandig / zwak grindig	2
z1/g2	zwak zandig / matig grindig	1

z1/h1	zwak zandig / zwak humeus	5
z1/h2	zwak zandig / matig humeus	1
z2	matig zandig	1
z2/h2	matig zandig / matig humeus	1
z3	sterk zandig	5
z3/g1	sterk zandig / zwak grindig	1
z3/h1	sterk zandig / zwak humeus	6
z3/h2	sterk zandig / matig humeus	3

LSL - Sublaag		
<i>Code ▼</i>	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	150
dl1	enkele detrituslagen	2
hv	humusvlekken	1
kb	kleibrokken	1
vl1	enkele veenlagen	3
zb	zandbrokken	10
zkb	zand- en kleibrokken	1
zl1	enkele zandlagen	2

LVS - Veensoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158
AV	amorf veen	1
DE	detritus	1
VV	veen (niet gedifferentieerd)	10

LMC - Consistentie		
<i>Code ▼</i>	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	168
LOS	los (alleen zand en veen)	1
MST	matig stevig	1

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code ▼</i>	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	67
MF	matig fijn	94
MG	matig grof	9

LSR - Schelpenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	165
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	2
R2	schelpfragment (niet gedifferentieerd)	3

LPR - Plantenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	160
HO1	spoor hout (0-1%)	1
HO2	weinig hout (1-10%)	1
HO3	veel hout (> 10%)	1
HR2	weinig hout en riet (1-10%)	1
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	4
PR2	weinig plantenresten (niet gedifferentieerd)(1-10%)	1
RI1	spoor riet (0-1%)	1

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
------------------------------------	--	--

Code ▼	Kalkgehalte/zuurgraad	Aantal
0	niet beschreven	135
1	kalkloos	23
3	kalkrijk	12

LLI - Litho interpretatie		
Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	83
KO	komafzettingen	9
KR	kreekafzettingen	18
KRG	kreekgeulafzettingen	7
KRO		2
OU	oude duin en strandafzettingen	43
OOD	oude duinafzettingen	2
OUS	oude strandafzettingen	6

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
Code ▼	Litho-stratigrafische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	83
NASC	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl	51
NAWA	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren	27
NIHO	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket	9

BBH - Bodemhorizont		
Code ▼	Bodemhorizont	Aantal
-	niet ingevuld	165
Ab	afgedekt/begraven A-horizont	2
Bb	begraven B-horizont	1
C	C-horizont	2

BFM - IJzer / mangaan		
Code ▼	IJzer / mangaan	Aantal
-	niet ingevuld	146
FE1	enkele Fe-vlekken	20
FE2	veel Fe-vlekken	3
FE9	Fe-concreties	1

BOR - Oxidatie / reductie		
Code ▼	Oxidatie / reductie	Aantal
-	niet ingevuld	130
OR	oxidatie en reductie verschijnselen	7
R	volledig gereduceerd	33

BBI - Bodem interpretatie		
Code ▼	Bodem interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	124
BV	bouwvoor	46

AHK - Houtskool		
Code ▼	Houtskool	Aantal
0	afwezig	155
1	enkele spikkel	10
2	spikkels	4
3	veel spikkels	1

ARL - Verbrande klei / leem		
Code ▼	Verbrande klei / leem	Aantal

0	afwezig	153
1	enkel fragment	14
2	fragmenten	3

AOB - Onverbrand bot

Code ▼	Onverbrand bot	Aantal
0	afwezig	170

AVB - Verbrand bot

Code ▼	Verbrand bot	Aantal
0	afwezig	168
1	enkel fragment	2

AAW - Aardewerk

Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	155
1	enkel fragment	13
2	fragmenten	2

AVS - Vuursteen

Code ▼	Vuursteen	Aantal
0	afwezig	170

AGK - Gebroken kwarts

Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	170

AFO - Fosfaatvlekken

Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	163
1	lichte zweem	3
2	vlekken	2
3	veel vlekken	2

APA - Archeologisch bouwpuin

Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	121
1	enkel fragment	23
2	fragmenten	24
3	veel fragmenten	2

APO - Puin onbekend

Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	153
1	enkel fragment	10
2	fragmenten	5
3	veel fragmenten	1
5	ondoordringbaar	1

AOV - Archeologisch materiaal overig

Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	169
GR	grind	1

ADB - Begindatering archeologisch pakket

Code ▼	Beginndatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	170

ADE - Eindndatering archeologisch pakket		
Code ▼	Eindndatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	170

AAI - Archeologische interpretatie		
Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	133
CL	cultuurlaag	25
GR	gracht	12

LOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	125
nvt	alleen maar hout, paaltje of beschoeing?	1
nvt	baksteen, spoor?	1
nvt	beetje vies	1
nvt	bouwpuin	2
nvt	cultuurlaag	1
nvt	flank strandwal	1
nvt	geuldig? gespoeld hout, corbulo?	1
nvt	grind, menglaag?	1
nvt	grind1	1
nvt	grondwater	1
nvt	GRONDWATER	1
nvt	grondwter	1
nvt	guts loopt leeg	1
nvt	humusvlekken	1
nvt	ingewaaid znd	1
nvt	kachelgit,	1
nvt	kcchelslik	1
nvt	kreek?	2
nvt	laatste stuk hout	1
nvt	leisteen	1
nvt	leisteen, baksteen, houtskool, 2 toppig	1
nvt	leisteen, baksteen, houtskool, metaal, aardewerk, V1	1
nvt	Materiaal verzameld	1
nvt	op 40 veel modern glas	1
nvt	plastic	2
nvt	porselein, rood bakkend volledig geglazuurd aardewrk	1
nvt	recent bouwpuin	1
nvt	riet2	1
nvt	rommelige top	1
nvt	Spikkels apa en arl	1
nvt	spikkels puin	1
nvt	toch nog viezig	1
nvt	uitspoeling	2
nvt	v2	1
nvt	V3 op overgang	1
nvt	verbrand leem	2
nvt	verspoeld duinzand?	1
nvt	verstoorde cultuurlaag	1
nvt	viezig, menglaag, geel bouwpuin	1
nvt	zandbijmenging	1

Overige Meta-informatie

10-08-2015 14:06 : Boringen toevoegen uit bronproject

G:\Projectwerk\Ldfh\Dataverwerking\Boordata\lofh_2015_08_07_17_58_data\deborah2\LOFH

LDFH-2 (= LOFH-2) toegevoegd

LDFH-3 (= LOFH-3) toegevoegd

LDFH-4 (= LOFH-4) toegevoegd

3 boringen uit bronproject toegevoegd

1 boringen uit bronproject geweigerd

12-08-2015 16:55 : Boringen toevoegen uit bronproject

G:\Projectwerk\Ldfh\Dataverwerking\Boordata\LDFH_2015_08_11_17_49_data\Deborah2\LDFH

LDFH-14 toegevoegd

LDFH-15 toegevoegd

LDFH-16 toegevoegd

LDFH-17 toegevoegd

LDFH-18 toegevoegd

LDFH-19 toegevoegd

LDFH-20 toegevoegd

LDFH-21 toegevoegd

LDFH-22 toegevoegd

LDFH-23 toegevoegd

LDFH-24 toegevoegd

LDFH-25 toegevoegd

12 boringen uit bronproject toegevoegd

0 boringen uit bronproject geweigerd