

Rapport Deborah2

Projectcode: VOPS

Datum Rapport: 06-08-2014

Omschrijving project: verkennende fase d.m.v. boringen Paradijsstraat

Opdrachtgever: Lucas Onderwijs

Projectleider: SW

Totaal aantal boringen: 6

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 58

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	VOPS	6

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	6	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	JS/SW	6

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	19-3-2014	6

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	83939.07	nvt
Max.	83983.91	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	453362.57	nvt
Max.	453412.68	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
5	1 cm	6

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	6

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	30G	6

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
---------------------------------	--	--

Waarde	Hoogte maaiveld in meters	Aantal
Min.	0.8	nvt
Max.	0.86	nvt

KRV - Referentievlak hoogte

Code ▼	Referentievlak hoogte	Aantal
NAP	Normaal Amsterdams Peil	6

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte

Code ▼	Bepalingsmethode maaiveldhoogte	Aantal
MDGP	GPS	6

KPZ - Precisie hoogte

Code ▼	Precisie hoogte	Aantal
4	1 cm	6

KED - Einddiepte boring in cm

Waarde	Einddiepte boring in cm	Aantal
Min.	280	nvt
Max.	360	nvt

KRL - Raailletter

Code	Raailletter ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	6

KRP - Raaipositie

KBT - Boortype en diameter

Code ▼	Boortype en diameter	Aantal
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	6

KDB - Doel boring

Code ▼	Doel boring	Aantal
AV	archeologie - verkenning	6

KLK - Landgebruik

Code ▼	Landgebruik	Aantal
VH	verhard	6

KVZ - Vondstzichtbaarheid

Code ▼	Vondstzichtbaarheid	Aantal
X	geen	6

KPV - Provincie

Code ▼	Provincie	Aantal
NZH	Zuid-Holland	6

KGM - Gemeente

Code	Gemeente ▼	Aantal
nvt	Leidschendam-Voorburg	6

KPN - Plaatsnaam

Code	Plaatsnaam ▼	Aantal
nvt	Voorburg	6

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Lucas Onderwijs	6

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s)</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP West	6

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	6

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	VOPS	58

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	6	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	16
DI	diffuus (3-10 cm)	8
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	21
SA	abrupt (<0,3 cm)	13

GOG - Ondergrens laag in cm

GAO - Aard ondergrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard ondergrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	16
DI	diffuus (3-10 cm)	8
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	21
SA	abrupt (<0,3 cm)	13

GKL - Kleur		
<i>Code</i> ▼	<i>Kleur</i>	<i>Aantal</i>
DU	donkerbruin	1
DUY	donkerbruingrijs	5
DY	donkergrijs	2
EY	geelgrijs	3
LEY	lichtgeelgrijs	7
LUY	lichtbruingrijs	8
LY	lichtgrijs	14
UY	bruingrijs	11
Y	grijs	7

LGS - Grondsoort		
<i>Code</i> ▼	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
X	niet benoemd	6
Z	zand	52

LBM - Bijmengsels		
<i>Code</i> ▼	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
s1	zwak siltig	31
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	11
s1/h2	zwak siltig / matig humeus	6
s2	matig siltig	1
s2/h2	matig siltig / matig humeus	3
x	niet benoemd	6

LSL - Sublaag		
<i>Code</i> ▼	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	47
h1	enkele humuslagen	4
zb	zandbrokken	5
ZHb	zand- en humusbrokken	2

LVS - Veensoort		
<i>Code</i> ▼	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	58

LMC - Consistentie		
<i>Code</i> ▼	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	58

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code</i> ▼	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	6
MF	matig fijn	52

LSR - Schelpenresten		
<i>Code</i> ▼	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	54
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	4

LPR - Plantenresten		
<i>Code</i> ▼	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	41
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	17

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
<i>Code</i> ▼	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
0	niet beschreven	18
1	kalkloos	23
3	kalkrijk	17

LLI - Litho interpretatie		
<i>Code</i> ▼	<i>Litho interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	21
OU	oude duin en strandafzettingen	7
ODD	oude duinafzettingen	29

OUS	oude strandafzettingen	1
------------	------------------------	---

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie

<i>Code</i> ▼	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	25
NA	Formatie van Naaldwijk	10
NASC	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl	22
NAZA	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort	1

BBH - Bodemhorizont

<i>Code</i> ▼	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	58

BFM - IJzer / mangaan

<i>Code</i> ▼	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	42
FE1	enkele Fe-vlekken	16

BOR - Oxidatie / reductie

<i>Code</i> ▼	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	58

BBI - Bodem interpretatie

<i>Code</i> ▼	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	34
BV	bouwvoor	6
NB	niet benoemd	5
OP	opgebrachte grond	9
XP	verploegd	2
XX	verstoord	2

AHK - Houtskool

<i>Code</i> ▼	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	57
1	enkele spikkel	1

ARL - Verbrande klei / leem

<i>Code</i> ▼	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	58

AOB - Onverbrand bot

<i>Code</i> ▼	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	58

AVB - Verbrand bot

<i>Code</i> ▼	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	58

AAW - Aardewerk

<i>Code</i> ▼	<i>Aardewerk</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	58

AVS - Vuursteen

<i>Code</i> ▼	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	58

AGK - Gebroken kwarts		
Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	58

AFO - Fosfaatvlekken		
Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	58

APA - Archeologisch bouwpuin		
Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	58

APO - Puin onbekend		
Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	38
1	enkel fragment	18
2	fragmenten	1
3	veel fragmenten	1

AOV - Archeologisch materiaal overig		
Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	58

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	58

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
Code ▼	Einddatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	58

AAI - Archeologische interpretatie		
Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	58

LOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	47
nvt	geglazuurd aardwerk	1
nvt	leembrokje	1
nvt	licht humeus gelaagd	1
nvt	strandwal	2
nvt	tegels	6

Overige Meta-informatie