

Rapport Deborah2

Projectcode: VORE2

Datum Rapport: 13-03-2014

Omschrijving project: IVO Rembrandlaan 14

Opdrachtgever: Sophia Stichting

Projectleider: SW

Totaal aantal boringen: 7

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 50

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	VORE2	7

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	7	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	AV/SW	7

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	20/02/2014	7

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	92911.76	nvt
Max.	92940.41	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	470970.83	nvt
Max.	470998.49	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
5	1 cm	7

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	7

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	7

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
---------------------------------	--	--

Waarde	Hoogte maaiveld in meters	Aantal
Min.	-0.61	nvt
Max.	-0.02	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
Code ▼	Referentievlak hoogte	Aantal
NAP	Normaal Amsterdams Peil	7

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
Code ▼	Bepalingsmethode maaiveldhoogte	Aantal
MDGP	GPS	7

KPZ - Precisie hoogte		
Code ▼	Precisie hoogte	Aantal
4	1 cm	7

KED - Einddiepte boring in cm		
Waarde	Einddiepte boring in cm	Aantal
Min.	185	nvt
Max.	280	nvt

KRL - Raailetter		
Code	Raailetter ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	7

KRP - Raaipositie		
-------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
Code ▼	Boortype en diameter	Aantal
E15	Edelman-15 cm	7

KDB - Doel boring		
Code ▼	Doel boring	Aantal
AK	archeologie - kartering	7

KLG - Landgebruik		
Code ▼	Landgebruik	Aantal
BR	braak	7

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
Code ▼	Vondstzichtbaarheid	Aantal
S	slecht	7

KPV - Provincie		
Code ▼	Provincie	Aantal
NZH	Zuid-Holland	7

KGM - Gemeente		
Code	Gemeente ▼	Aantal
nvt	Teylingen	7

KPN - Plaatsnaam		
Code	Plaatsnaam ▼	Aantal

nvt	Voorhout	7
-----	----------	---

KOG - Opdrachtgever		
Code	Opdrachtgever ▼	Aantal
nvt	Sophia Stichting	7

KUV - Uitvoerder(s)		
Code	Uitvoerder(s) ▼	Aantal
nvt	RAAP West	7

KOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	7

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	VORE2	50

GBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	7	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
Code ▼	Aard bovengrens	Aantal
-	niet ingevuld	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	16
SA	abrupt (<0,3 cm)	25

GOG - Ondergrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	16
SA	abrupt (<0,3 cm)	25

GKL - Kleur		
Code ▼	Kleur	Aantal
DUY	donkerbruingrijs	3
DY	donkergrijs	4
EY	geelgrijs	2
LEY	lichtgeelgrijs	1
LUY	lichtbruingrijs	12
LY	lichtgrijs	7
UY	bruingrijs	5
Y	grijs	16

LGS - Grondsoort		
------------------	--	--

Code ▼	Grondsoort	Aantal
Z	zand	50

LBM - Bijmengsels		
Code ▼	Bijmengsels	Aantal
s1	zwak siltig	41
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	2
s1/h2	zwak siltig / matig humeus	7

LSL - Sublaag		
Code ▼	Sublaag	Aantal
-	niet ingevuld	37
dkl1	enkele detritus- en kleilagen	1
hkl1	enkele humus- en kleilagen	1
hkl2	veel dunne humus- en kleilagen	1
hl1	enkele humuslagen	1
kb	kleibrokken	1
kl1	enkele kleilagen	3
zb	zandbrokken	5

LVS - Veensoort		
Code ▼	Veensoort	Aantal
-	niet ingevuld	50

LMC - Consistentie		
Code ▼	Consistentie	Aantal
-	niet ingevuld	50

LZM - Mediaan zandfractie		
Code ▼	Mediaan zandfractie	Aantal
MF	matig fijn	49
MG	matig grof	1

LSR - Schelpenresten		
Code ▼	Schelpenresten	Aantal
-	niet ingevuld	33
M1	schelpengruis marien	9
M2	schelpfragment marien	4
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	4

LPR - Plantenresten		
Code ▼	Plantenresten	Aantal
-	niet ingevuld	32
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	18

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
Code ▼	Kalkgehalte/zuurgraad	Aantal
0	niet beschreven	8
1	kalkloos	17
3	kalkrijk	25

LLI - Litho interpretatie		
Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	21
OD	oude duinafzettingen	16
OS	oude strandafzettingen	13

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	21
NASC	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl	15
NAZA	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort	14

BBH - Bodemhorizont		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

BFM - IJzer / mangaan		
<i>Code ▼</i>	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	46
FE1	enkele Fe-vlekken	4

BOR - Oxidatie / reductie		
<i>Code ▼</i>	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

BBI - Bodem interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	29
OA	oude akkerlaag	3
OP	opgebrachte grond	18

AHK - Houtskool		
<i>Code ▼</i>	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

ARL - Verbrande klei / leem		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AOB - Onverbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AVB - Verbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AAW - Aardewerk		
<i>Code ▼</i>	<i>Aardewerk</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AVS - Vuursteen		
<i>Code ▼</i>	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AGK - Gebroken kwarts		
<i>Code ▼</i>	<i>Gebroken kwarts</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

AFO - Fosfaatvlekken		
<i>Code ▼</i>	<i>Fosfaatvlekken</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

APA - Archeologisch bouwpuin		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch bouwpuin</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	50

APO - Puin onbekend		
<i>Code ▼</i>	<i>Puin onbekend</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	41
1	enkel fragment	8
2	fragmenten	1

AOV - Archeologisch materiaal overig		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch materiaal overig</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
<i>Code ▼</i>	<i>Begindatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
<i>Code ▼</i>	<i>Einddatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

AAI - Archeologische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	50

LOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	48
nvt	hkl in top	1
nvt	plastic, piepschuim	1

Overige Meta-informatie