

## Rapport Deborah2

### Projectcode: TBRP

Datum Rapport: 05-03-2018

Omschrijving project: Riekele Prinsstraat

Opdrachtgever: Tauw B.V.

Projectleider: YB

Totaal aantal boringen: 13

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 84

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

### Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	TBRP	13

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	13	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	YB	13

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	8-2-2018	13

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	242901,92	nvt
Max.	242967,21	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	588884,36	nvt
Max.	588946,32	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
4	1 dm	13

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	13

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	7E	13

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
---------------------------------	--	--

<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
<b>Min.</b>	-0,43	nvt
<b>Max.</b>	0,55	nvt

#### **KRV - Referentievlak hoogte**

<i>Code</i> ▼	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
<b>NAP</b>	Normaal Amsterdams Peil	13

#### **KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte**

<i>Code</i> ▼	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
<b>MDGP</b>	GPS	13

#### **KPZ - Precisie hoogte**

<i>Code</i> ▼	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
<b>3</b>	1 dm	13

#### **KED - Einddiepte boring in cm**

<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
<b>Min.</b>	300	nvt
<b>Max.</b>	300	nvt

#### **KRL - Raailletter**

<i>Code</i>	<i>Raailletter</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	<b>niet ingevuld</b>	13

#### **KRP - Raaipositie**

#### **KBT - Boortype en diameter**

<i>Code</i> ▼	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
<b>EG3</b>	Edelman-7 en guts-3 cm	13

#### **KDB - Doel boring**

<i>Code</i> ▼	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
<b>AV</b>	archeologie - verkenning	13

#### **KLK - Landgebruik**

<i>Code</i> ▼	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
<b>OV</b>	overige (cultuur)	13

#### **KVZ - Vondstzichtbaarheid**

<i>Code</i> ▼	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	1
<b>S</b>	slecht	12

#### **KPV - Provincie**

<i>Code</i> ▼	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
<b>NGR</b>	Groningen	13

#### **KGM - Gemeente**

<i>Code</i>	<i>Gemeente</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	<b>Ten Boer</b>	13

#### **KPN - Plaatsnaam**

<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam</i> ▼	<i>Aantal</i>
-------------	---------------------	---------------

nvt	Ten Boer	13
-----	----------	----

KOG - Opdrachtgever		
Code	Opdrachtgever ▼	Aantal
nvt	Tauw B.V.	13

KUV - Uitvoerder(s)		
Code	Uitvoerder(s) ▼	Aantal
nvt	RAAP Noord	13

KOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	13

## Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	TBRP	84

GBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	13	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
Code ▼	Aard bovengrens	Aantal
-	niet ingevuld	14
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	38
SA	abrupt (<0,3 cm)	32

GOG - Ondergrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	14
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	38
SA	abrupt (<0,3 cm)	32

GKL - Kleur		
Code ▼	Kleur	Aantal
-	niet ingevuld	1
AY	blauwgrijs	3
DU	donkerbruin	2
DUY	donkerbruingrijs	7
DY	donkergrijs	2
DYU	donkergrijsbruin	3
DYZ	donkergrijszwart	1
LU	lichtbruin	2
LUY	lichtbruingrijs	3
LY	lichtgrijs	15
U	bruin	1

<b>UY</b>	bruingrijs	17
<b>X</b>		1
<b>Y</b>	grijs	22
<b>YA</b>	grijsblauw	1
<b>YU</b>	grijsbruin	3

<b>LGS - Grondsoort</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
<b>K</b>	klei	80
<b>X</b>	niet benoemd	1
<b>Z</b>	zand	3

<b>LBM - Bijmengsels</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
<b>s1</b>	zwak siltig	33
<b>s1/h1</b>	zwak siltig / zwak humeus	5
<b>s1/h2</b>	zwak siltig / matig humeus	3
<b>s2</b>	matig siltig	17
<b>s2/h1</b>	matig siltig / zwak humeus	3
<b>s2/h3</b>	matig siltig / sterk humeus	3
<b>s3</b>	sterk siltig	1
<b>x</b>	niet benoemd	1
<b>z1</b>	zwak zandig	2
<b>z1/h1</b>	zwak zandig / zwak humeus	3
<b>z1/h2</b>	zwak zandig / matig humeus	5
<b>z3</b>	sterk zandig	1
<b>z3/h2</b>	sterk zandig / matig humeus	7

<b>LSL - Sublaag</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	57
<b>hv</b>	humusvlekken	9
<b>sl1</b>	enkele siltlagen	2
<b>sl2</b>	veel dunne siltlagen	2
<b>vb</b>	veenbrokken	1
<b>zb</b>	zandbrokken	6
<b>zl1</b>	enkele zandlagen	2
<b>zl2</b>	veel dunne zandlagen	5

<b>LVS - Veensoort</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>LMC - Consistentie</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	41
<b>MSL</b>	matig slap	11
<b>MST</b>	matig stevig	8
<b>SLA</b>	slap	2
<b>STE</b>	stevig	18
<b>ZST</b>	zeer stevig	4

<b>LZM - Mediaan zandfractie</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	81
<b>MF</b>	matig fijn	3

<b>LSR - Schelpenresten</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	83
<b>R2</b>	schelpfragment (niet gedifferentieerd)	1

<b>LPR - Plantenresten</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	62
<b>PR1</b>	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	15
<b>RI1</b>	spoor riet (0-1%)	4
<b>WO3</b>	veel wortelresten (> 10%)	3

<b>LCA - Kalkgehalte/zuurgraad</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	niet beschreven	84

<b>LLI - Litho interpretatie</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Litho interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>SSI - Litho-stratigrafische interpretatie</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>BBH - Bodemhorizont</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>BFM - IJzer / mangaan</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	44
<b>FE1</b>	enkele Fe-vlekken	35
<b>FE2</b>	veel Fe-vlekken	2
<b>MN1</b>	enkele Mn-vlekken	3

<b>BOR - Oxidatie / reductie</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>BBI - Bodem interpretatie</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	58
<b>BV</b>	bouwvoor	11
<b>NB</b>	niet benoemd	1
<b>OP</b>	opgebrachte grond	3
<b>XX</b>	verstoord	11

<b>AHK - Houtskool</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>ARL - Verbrande klei / leem</b>		
<i>Code</i> ▼	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AOB - Onverbrand bot</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AVB - Verbrand bot</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AAW - Aardewerk</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Aardewerk</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AVS - Vuursteen</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AGK - Gebroken kwarts</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Gebroken kwarts</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AFO - Fosfaatvlekken</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Fosfaatvlekken</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>APA - Archeologisch bouwpuin</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch bouwpuin</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>APO - Puin onbekend</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Puin onbekend</i>	<i>Aantal</i>
<b>0</b>	afwezig	84

<b>AOV - Archeologisch materiaal overig</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch materiaal overig</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>ADB - Begindatering archeologisch pakket</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Begindatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>ADE - Einddatering archeologisch pakket</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Einddatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>AAI - Archeologische interpretatie</b>		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	84

<b>LOM - Opmerking</b>		
<i>Code</i>	<i>Opmerking ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	<b>niet ingevuld</b>	46
nvt	<b>brokkelig</b>	2
nvt	<b>enkele dunne vegetatiebandjes</b>	1
nvt	<b>enkele humusbandjes</b>	2

nvt	enkele zandresten	1
nvt	humeuze vlekjes	1
nvt	humeuze vlekken, wierdelaag	1
nvt	iets vuile laag, veel kleine vervaagde humusvlekjes, mogelijke wierdelaag	1
nvt	iets vuilige laag	1
nvt	mangaanvlekken, 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont op 1,7 m -Mv	1
nvt	mogelijke wierdelaag	1
nvt	op 1,05 m -Mv sterk vlekkerige vegetatiehorizont, op 1,25 1 cm dikke egale vegetatiehorizont	1
nvt	op 1,8 m -Mv een 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont	1
nvt	siltlaagjes	1
nvt	tegel	1
nvt	vegetatiehorizont, scheef, gelaagd	1
nvt	vermoedelijke wierdelaag	1
nvt	verstoord	2
nvt	verstoord/opgebracht	1
nvt	vuile laag, vermoedelijke wierdelaag	1
nvt	vuile laag, wierdelaag	1
nvt	vuilige laag, wierdelaag	2
nvt	wierdelaag	5
nvt	zandbrokken	2
nvt	zandresten, op 1,45 m -Mv een 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont	1
nvt	zandresten, vuile laag, wierdelaag	1
nvt	zeer homogeen	1
nvt	zwart gevlekt, wierdelaag	1
nvt	zwarte (humeuze) vlekken, vermoedelijke wierdelaag	1
nvt	zwarte humeuze bandjes, vuile laag, vermoedelijke wierdelaag	1